REGULAMIN TYMCZASOWEGO PROWADZENIA RUCHU KOLEJOWEGO podczas robót dotyczących:

podbicia rozjazdów nr 302, 303, 307, 308 i toru nr 200 wraz z uzupełnieniem tłucznia oraz wymiany podkładów i podrozjazdnic w układzie torów dojazdowych do Terminalu Gaspol.

1. Fazowanie robót:

Faza I

Zamknięcie rozjazdu nr 302 dla realizacji prac związanych z:

- podbiciem bloku zwrotnicy

Czas trwania prac:

1 x 2 dzień roboczy

Faza II

Zamknięcie rozjazdu nr 303 dla realizacji prac związanych z:

- podbiciem rozjazdu
- podbiciem przyległych odcinków torów nr 301 i 302 na długości 20 m

Czas trwania prac:

1 x 3 dni robocze

Faza III

Zamknięcie rozjazdu nr 307 dla realizacji prac związanych z:

- podbiciem bloku zwrotnicy
- wymianą podrozjazdnic

Czas trwania prac:

1 x 2 dzień roboczy

Faza IV

Zamknięcie rozjazdu nr 308 dla realizacji prac związanych z:

- podbiciem bloku zwrotnicy
- wymianą podrozjazdnic

Czas trwania prac:

1 x 2 dzień roboczy

Faza V

Zamknięcie toru nr 200 dla realizacji prac związanych z:

- podbiciem toru na długości ok. 15 m w km. 1,6+00,00
- uzupełnieniem tłucznia na długości ok 325 m

Czas trwania prac:

1 x 2 dni roboczych

Faza VI

Zamknięcie toru nr 200 dla realizacji prac związanych z:

- wymianą podkładów

Czas trwania prac:

1 x 2 dni roboczych

Faza VII

Zamknięcie toru nr 301 dla realizacji prac związanych z:

- wymianą podkładów

Czas trwania prac:

1 x 3 dni roboczych

Faza VIII

Zamknięcie toru nr 302 dla realizacji prac związanych z:

- wymianą podkładów

Czas trwania prac:

1 x 4 dni roboczych

Faza IX

Zamknięcie toru nr 303 dla realizacji prac związanych z:

- wymianą podkładów

Czas trwania prac:

1 x 3 dni roboczych

Faza X

Zamknięcie toru nr 310 dla realizacji prac związanych z:

- wymianą podkładów

Czas trwania prac:

1 x 5 dni roboczych

Zabezpieczenie miejsca robót:

- rozjazdy i tory zamknięte na czas trwania prac dla faz I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X zostaną osygnalizowane tarczami D-1 „Stój"
- w trakcie realizacji prac w rozjeździe nr 303 tor 303 pozostaje otwarty
- w trakcie realizacji prac w rozjeździe nr 307 tor 303 pozostaje otwarty
- w trakcie realizacji prac w torze nr 301 tor 302 zostanie zamknięty
- w trakcie realizacji prac w torze nr 302 tor 301 lub 303 zostanie zamknięty
- w trakcie realizacji prac w torze nr 303 tor 302 zostanie zamknięty

- Prowadzący ruch kolejowy na posterunku ruchu „PPT" poinformuje sygnalistę PUP Rezerwa Sp. z o.o. o planowanych jazdach manewrowych z 20 minutowym wyprzedzeniem

2. Obowiązki:

a) Kierownika robót / budowy:

- uzgodnienie z użytkownikiem bocznicy realizacji robót budowlanych,
- terminowe wykonanie robót zgodnie z harmonogramem,
- zgłoszenie, z 24-godzinnym wyprzedzeniem, gotowości do przystąpienia do robót budowlanych użytkownikowi bocznicy i toromistrzowi (dla umożliwienia dokonania wpisów do dokumentacji techniczno-ruchowej bocznicy),
- zabezpieczenie miejsca robót budowlanych (m.in. osygnalizowanie, ustawienie tarcz D1) oraz pisemne zgłoszenie użytkownikowi bocznicy zakończenia wykonywania zabezpieczenia miejsca robót,
- pisemne zgłoszenie toromistrzowi, użytkownikowi bocznicy i inspektorowi ZMPG S.A. zakończenia robót, wraz z oświadczeniem o zdatności infrastruktury do prowadzenia ruchu kolejowego,
- przestrzeganie zasad bezpieczeństwa ruchu kolejowego, warunków BHP na terenie prowadzonych robót budowlanych, w tym przeszkolenie pracowników,
- zapewnienie:
  - sygnalisty posiadającego stosowne uprawnienia i kwalifikacje,
  - łączności z posterunkiem ruchu „PPT",
  - przyborów sygnałowych.

b) Użytkownika bocznicy:

- prowadzenie dokumentacji techniczno-ruchowej bocznicy w zakresie wpisów dot. rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych (realizuje PUP Rezerwa Sp. z o.o. na zlecenie ZMPG S.A.)
- pisemne poinformowanie wykonawcy oraz wskazanych Kontrahentów o zamknięciu infrastruktury przeznaczonej do remontu (realizuje Dyspozytor Ruchu Kolejowego ZMPG S.A.) oraz dokonanie wpisów w dokumentacji techniczno-ruchowej (realizuje PUP Rezerwa Sp. z o.o. na zlecenie ZMPG S.A.)
- pisemne poinformowanie wykonawcy oraz wskazanych Kontrahentów o otwarciu infrastruktury po wykonanym remoncie (realizuje Dyspozytor Ruchu Kolejowego ZMPG S.A.) oraz wpisów w dokumentacji techniczno-ruchowej (Realizuje PUP Rezerwa Sp. z o.o. na zlecenie ZMPG S.A.)
- w uzasadnionych przypadkach informowanie dyżurnego ruchu na stacji PKP PLK S.A. Gdańsk Port Północny o wprowadzonych ograniczeniach w ruchu kolejowym
- informowanie przez prowadzącego ruch kolejowy na posterunku ruchu „PPT" drużyn manewrowych o wprowadzonych ograniczeniach w ruchu kolejowym
- uzgadnianie z 20 minutowym wyprzedzeniem przez prowadzącego ruch kolejowy na posterunku ruchu „PPT" z sygnalistą planowanych jazd manewrowych po torach przyległych do miejsc, w którym prowadzone są roboty budowlane

3. Sposób kontaktu uczestników procesu: łączność przez telefonię komórkową

a) Wykonawca: PUP REZERWA Sp. z o.o. 80-554 Gdańsk ul. Handlowa 8 reprezentowany przez:

Krzysztof Narloch - tel. 519 185 746 e-mail: rezerwa@rezerwaportgdansk.pl
Marcin Kmieć - tel. 518 876 342 e-mail: marcin.kmiec@rezerwaportgdansk.pl

Sygnalista - tel. 514 729 373 e-mail: ----------

b) Użytkownik bocznicy:

ZMPG S.A. - Grzegorz Siedzieniewski - tel. 609 691 020
e-mail: grzegorz.siedzieniewski@portgdansk.pl
ZMPG S.A. – Prowadzący ruch kolejowy na posterunku ruchu „PPT" – tel. 500 473 864
e–mail: dyspozytor.kolejowy@portgdansk.pl

GASPOL S.A. – Jarosław Dąbrowski – tel. 502 879 046
e-mail: jaroslaw.dabrowski@gaspol.pl

c) Zamawiający / właściciel infrastruktury: ZMPG S.A. 80-955 Gdańsk ul. Zamknięta 18 reprezentowany przez:

Leszek Wiczling - tel. 603 776 724 e-mail: leszek.wiczling@portgdansk.pl

~~d) Kontrahenci~~

3. Inne postanowienia (dodatkowe informacje, uzgodnienia):

-

Uzgodnili:

ZMPG S.A.
Signed by / Podpisano przez:
PORT GDAŃSK
Grzegorz Siedzieniewski
Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.
Date / Data: 2026-10-27 12:33

.....

Grzegorz Siedzieniewski

ZMPG S.A.
INSPEKTOR NADZORU ds. KOLEJOWYCH
mgr inż. Leszek Wiezling
upr. kolej. Nr ONB 5-K-54/1998
upr. konstr-bud. Nr 5523/Gd/93

.....

Leszek Wiczling

GASPOL S.A.

GASPOL S.A.
Jarosław Dąbrowski
Kierownik Terminalu

.....

Jarosław Dąbrowski

GASPOL S.A.
Gdański Terminal Gazowy
ul. mjr. H. Sucharskiego 51, 80-601 Gdańsk
tel. 58 737 96 48 fax 58 737 96 49

PUP REZERWA SP. Z O.O.

Krzysztof Narloch
ONB5-K-30/1998
upr. bud. w spec. linie, węzły stacje i bocznice kolejowe

.....

Krzysztof Narloch